

Raport al primarului pentru perioada 28.10.2020 - 31.12.2020

In primul rand doresc sa multumesc cetatenilor comunei Rus pentru increderea care mi-au oferit-o la alegerile din 27.09.2020.

Situatia comunei Rus ,la preluarea noului mandat de primar din data de 27.10.2020 .

La data de 28. 10 . 2020 in comuna Rus se afla in proces de implementare trei proiecte :

1. „Modernizare strazi, comuna Rus, judetul Salaj”
2. „ Infiintare retea de alimentare cu apa potabila in localitate , comuna Rus”
3. „ Modernizarea caminului cultural Rus”

S-au constatat urmatoarele probleme aparute in faza de implementare:

1. „Modernizare strazi, comuna Rus, judetul Salaj”- in faza de proiectare nu s-a tinut cont de ridicarea topo si intabularea a drumului , s-a luat in calcul doar lungimea strazilor din inventarul domeniului public , rezultatul a fost urmatorul – capete de strada neasfaltate , strazi omise total de la asfaltare (Zapode),santuri neterminata,acces la gospodarii proiectate insuficient si neclar identificate.
Strazile din Fantanele –Rus asfaltate doar la faza de prim strat- binder- lucru care poate afecta calitatea lucrarii , tinand cont ca urmeaza sezonul de iarna.

Stadiul actual de executie este in proportie de 50 % , lucrarile le-am verificat cu dirigintele de santier. Toate problemele tehnice au fost mentionate intr-o minuta.

2. „ Infiintare retea de alimentare cu apa potabila in localitate Buzas, comuna Rus”
Reteaua de alimentare cu apa din Buzas este realizata in proportie de 80 %. S-au constatat urmatoarele probleme: - cea mai mare problema este lipsa debitului de apa necesar extinderii retelei noi de apa alimentata din izvorul care alimenteaza satul Fantanele-Rus si Rus. Desi in scenariul propus in faza de proiectare a fost propus captarea unui izvor / foraj pentru asigurarea debitului de apa pentru satul Buzas s-a ales scenariul 2 in care se considera suficient debitul izvorului de la Reteaua de apa din Rus.

Sunt omise de la racordare primele trei case din Buzas si ultimele doua case la iesirea spre Podis. La momentul actual avem o retea de alimentare cu apa , fara sursa de alimentare cu apa.

3. Modernizarea caminului cultural Rus”

Proiectul este in stadiul grav de reziliere a contractului datorita lipsei de implicare a responsabilului legal ,adica primarul. Contractul a fost semnat in anul 2017 ,ca obligatie contractuala , trebuia depusa in 6 luni de la semnarea contractului , prima cerere de plata. Timp de un an nu s-a lucrat nimic la acest proiect , desi proiectul este finantat prin fonduri UE, proiectele de acest tip avand termene de finalizare foarte precise . Pana la data cand am preluat mandatul nu a fost depusa nici o situatie la AFIR. Am depus prima cerere de plata si am salvat contractual de la reziliere. S – a lansat licitatia pentru atribuirea lucrarilor de constructii la Caminul Cultural Rus.

Am initiat reabilitarea suprafetei de joc a terenului de fotbal care a fost lasat in paragina.

Am initiat reabilitarea portii de lemn la intrarea in cimitir, poarta lasata in voia sorti.

Am demarat procesul de extindere a cimitirului ,s-a elaborat un studiu privind costurile investitiei, s-a demarat curatenia si amenajarea terenului pentru imprejmuire si pregatirea parcarii din fata cimitirului.

Am initiat proiectul , pe fonduri europene , pentru achizitia de tablete ,table smart si calculatoare pentru elevii si profesorii de la Scoala Gimnaziala nr. 1 Rus.

Am demarat procedura de pregatire a Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea retelei de apa si canalizare in comuna Rus.

Am initiat procesul de igienizare si defisare a vegetatiei crescute pe cursul Vaii Iapa , pentru eliminarea riscului de inundatii .

Am participat activ, alaturi de angajatii primariei comunei Rus , la organizarea in bune conditii a alegerilor parlamentare.

Am pregatit comuna pentru sezonul de iarna , aprovizionand stocurile de materiale antiderapante si semnand un contract pentru deszapezirea drumului comunal si a ulitelor satesti , cu ADI Valea Somesului.

Am organizat si implementat iluminatul festiv pentru sarbatorile de iarna.

Am deus la Compania Nationala de Investitii , scrisorile de intentie privind realizarea unei Sali de sport in comuna Rus si a proiectului de Extindere a retelei de apa si canalizare in comuna Rus.

Am gestionat cu succes masurile privind limitarea extinderii noului Coronavirus Covid -19, in comuna Rus .

Intocmit primar

Data: 29.01.2021

Cozma Ioan Aurelian

